Combin BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.

(253)

F A K T Ú R A

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ	faktúra číslo: **2011056**

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica

IČO: **31631134** IČ DPH: **SK2020478229**
DIČ: 2020478229
OR OS Banská Bystrica,oddiel Sro, vložka 2800/S

Bankové spojenie: VÚB, A.S., BANSKÁ ŠTIAVNICA
Číslo účtu: **2196246422 / 0200**
IBAN : SK5802000000002196246422

Doprava :

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.05.2011	30.04.2011	**09.08.2011**
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konšt. symbol
PP	2011056	0308

OBEC JESENSKÉ

SOBOTSKÁ 10

980 02 JESENSKÉ

IČO: 00318833 DIČ: 2021230244
IČ DPH:

Miesto dodávky :
OBEC JESENSKÉ
SOBOTSKÁ 10
980 02 JESENSKÉ

Zmluva o dielo: 1005/2010/IS

Obec Jesenské

Došlo dňa: 16.05.2011	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a Lehota uloženia:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám za práce vykonané na stavbe "Jesenské-kanalizácia a ČOV" podľa súpisu vykonaných prác v čiastke

P.č.	Kód	Popis	% DPH	Počet	Cena za MJ	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	3	kanalizácie, vodovody, ČOV	20	1,00	145 119,65	145 119,65 174 143,58

Spolu bez DPH			145 119,65
Spolu			174 143,58
SADZBA 20 %	ZÁKLAD 145 119,65	DPH 29 023,93	174 143,58

(3) 042/321 49

Ing. Slavko ŽILINČÍK stavebný dozor Ev. č. 08158 * 021 24 *

Stredisko/Zakazka: 4 / 715

Zaokrúhlenie 0,00

Suma na úhradu : 174 143,58 €
5 246 249,49 SKK
Konverzný kurz : 30,1260

Combin BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica

pečiatka a podpis

Vystavil : Ing. Gabriela Maďarová
Telefon : 045/6949033, 6949030

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

Číslo: **3**
Sledované obdobie: **Apríl 2011**

Rok	: **2011**
Počet príloh	: 1
Zmluva o dielo číslo	: **Zmluva o dielo č. 1005/2010/IS**
DODÁVATEĽ :	
IČO : **316 311 34**	
Názov a sídlo organizácie :	**Združenie firiem: „Jesenské, COMBIN – Bioclar - Hydroekol, združenie firiem“**
Vedúci člen združenia :	**COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica**
INVESTOR :	
IČO : **003 188 33**	
Názov a sídlo organizácie :	**Obec Jesenské, Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské**
ÚDAJE O STAVBE :	
Názov stavby :	**„Jesenské – kanalizácia a ČOV“**
Podľa súpisu č. :	

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE :

Por. číslo	NÁZOV	Od zač. do konca predchádzajúceho mesiaca (bez DPH)	V sledovanom období (bez DPH)	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca (bez DPH)
1	**SO 09 Kanalizačná sieť**	489 428,16 Eur	**145 119,65 Eur**	634 547,81 Eur
2	**SO 22 Kanalizačná prípojky**	20 438,01 Eur	**0,00 Eur**	20 438,01 Eur
3	**Dodávateľská a konštrukčná dokumentácia potrebná pre realizáciu stavby**	14 273,38 Eur	**0,00 Eur**	14 273,38 Eur

Combin BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica

Ing. Jozef HRABÁR stavbyvedúci SKSI Ev. č. 11386 Prvá Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Slavko ŽILINČÍK stavebný dozor SK SI Ev. č. 08158*10-21-24 Prvá Slovenská komora stavebných inžinierov

4	**Plán dopravného značenia a dopravné značenie**	3 256,00 Eur	**0,00 Eur**	3 256,00 Eur
5	**Vytýčenie stavby (kanalizácia + ČOV)**	3 500,00 Eur	**0,00 Eur**	3 500,00 Eur
6	**Výroba a osadenie informačných tabúľ vrátane vybavenia povolení**	6 400,00 Eur	**0,00 Eur**	6 400,00 Eur
	Spolu	537 295,55 Eur	**145 119,65 Eur**	682 415,20 Eur

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závady brániace prevzatiu prác.

Za odberateľa : Dátum : .....

Za dodávateľa : Dátum : .....

Krycí list čerpania rozpočtu v EURO

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Jesenské - Kanalizácia a ČOV	Miesto: Jesenské	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.: 1005/2010/IS
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	174 144	1 M2 UP	
1 M2 ZP	174 144	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			145 119,65

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Combin BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Ing. Slavko ŽILINČÍK stavebný dozor SKSI Ev. č. 08[illegible]

Ing. Jozef HRABÁR stavbyvedúci SKSI Ev. č. 11386 Komora stavebných inžinierov

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	145 119,65
22	DPH 20% z:	29 023,93
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	174 143,58
F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Rekapitulácia objektov

Jesenské - kanalizácia a ČOV

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Fakturované obdobie: 1.4. - 30.4. 2011

P.č.	Číslo SO a PS	Názov objektu	Zmluva o dielo	Prestavané k dátumu potvrdenia	Prestavané do predošlého obdobia	Cena v tomto potvrdení	Odpočet/ dopočet
			Celková cena [EUR]	Cena	Cena		Cena
		Názov prevádzkového súboru, stavebného objektu					
1	PS 01	Mechanické predčistenie a čerpacia stanica	41 181,80	0,00	0,00	0,00	41 181,80
2	PS 02	Biologické čistenie a kalové hospodárstvo	296 434,20	0,00	0,00	0,00	296 434,20
3	PS 03	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia	25 635,00	0,00	0,00	0,00	25 635,00
4	PS 04	Čerpacia stanica ČS č.4	12 578,23	0,00	0,00	0,00	12 578,23
5	PS 05	Čerpacia stanica ČS č.5	12 579,15	0,00	0,00	0,00	12 579,15
6	PS 06	Čerpacia stanica ČS č.6	10 180,43	0,00	0,00	0,00	10 180,43
7	PS 07	Čerpacia stanica ČS č.7	20 929,87	0,00	0,00	0,00	20 929,87
8	PS 08	Čerpacia stanica ČS č.8	13 371,15	0,00	0,00	0,00	13 371,15
9	PS 09	Čerpacia stanica ČS č.9	13 026,55	0,00	0,00	0,00	13 026,55
10	SO 01	Stavebný objekt ČOV	399 262,36	0,00	0,00	0,00	399 262,36
11	SO 02	Čerpacia stanica	23 984,58	0,00	0,00	0,00	23 984,58
12	SO 03	Odpad a odtok ČOV	37 611,77	0,00	0,00	0,00	37 611,77
13	SO 04	Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy	131 008,30	0,00	0,00	0,00	131 008,30
14	SO 05	Oplotenie ČOV	11 080,62	0,00	0,00	0,00	11 080,62
15	SO 06	Studňa úžitkovej vody	25 390,36	0,00	0,00	0,00	25 390,36
16	SO 07	Elektrická prípojka a trafostanica	25 088,63	0,00	0,00	0,00	25 088,63
17	SO 08	NN elektrická prípojka k ČOV	4 957,52	0,00	0,00	0,00	4 957,52
18	SO 09	Kanalizačná sieť	3 545 909,56	634 547,81	489 428,16	145 119,65	2 911 361,75
20	SO 10	Čerpacia stanica č.4	17 490,01	0,00	0,00	0,00	17 490,01
19	SO 11	NN elektrická prípojka k ČS4	2 788,64	0,00	0,00	0,00	2 788,64
21	SO 12	Čerpacia stanica č.5	14 569,15	0,00	0,00	0,00	14 569,15
22	SO 13	NN elektrická prípojka k ČS5	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
23	SO 14	Čerpacia stanica č.6	9 426,73	0,00	0,00	0,00	9 426,73
24	SO 15	NN elektrická prípojka k ČS6	2 326,14	0,00	0,00	0,00	2 326,14
25	SO 16	Čerpacia stanica č.7	16 176,43	0,00	0,00	0,00	16 176,43
26	SO 17	NN elektrická prípojka k ČS7	2 326,14	0,00	0,00	0,00	2 326,14
27	SO 18	Čerpacia stanica č.8	19 712,88	0,00	0,00	0,00	19 712,88
28	SO 19	NN elektrická prípojka k ČS8	2 326,29	0,00	0,00	0,00	2 326,29
29	SO 20	Čerpacia stanica č.9	19 561,42	0,00	0,00	0,00	19 561,42
30	SO 21	NN elektrická prípojka k ČS9	1 774,20	0,00	0,00	0,00	1 774,20
31	SO 22	Kanalizačné prípojky	481 785,84	20 438,01	20 438,01	0,00	461 347,83
32		**Všeobecné položky nezahrnuté do jednotlivých položkových rozpočtov**					
33		Dodávateľská a konštrukčná dokumentácia potrebná pre realizáciu stavby	14 273,38	14 273,38	14 273,38	0,00	0,00
34		Plán dopravného značenia a dopravné značenie	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00
35		Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	13 027,00	0,00	0,00	0,00	130 273,00
36		Vytýčenie stavby (kanalizácia + ČOV)	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
37		Porealizačné zameranie stavby (kanalizácia + ČOV)	10 516,00	0,00	0,00	0,00	10 516,00
38		Geometrické plány za účelom zápisu do katastra nehnuteľnosti	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
39		Prevádzkový poriadok kanalizácie	9 534,00	0,00	0,00	0,00	9 534,00
40		Výroba a osadenie informačných tabúľ vrátane vybavenia povolení	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
41		**CELKOVÁ CENA NA REALIZÁCIU STAVBY**	**5 312 800,33**	**682 415,20**	**537 295,55**	**145 119,65**	**4 747 631,13**
42		**DPH 20%**	**1 062 560,07**			**29 023,93**	
43		**CELKOVÁ CENA NA REALIZÁCIU STAVBY s DPH 20%**	**6 375 360,40**			**174 143,58**	

Combin
BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.
Kremnická 29
969 01 Banská Štiavnica

Ing. Jozef HRABÁR
stavbyvedúci
Ev. č. 11386
Zväz slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Slavko ŽILINČÍK
stavebný dozor
Ev. č. 08 58 10.21.24*
Zväz slovenská komora stavebných inžinierov

Súpis vykonaných prác a dodávok

Stavba: Jesenské - Kanalizácia a ČOV
Objekt: SO 09 Kanalizačná sieť
Časť: Kanalizácia sieť

Fakturované obdobie: 1.4. - 30.4. 2011

Pol.	Kód položky	Názov položky	Zmluva o dielo						Prestavané k dátumu		Prestavané do		Fakturované množstvo v tomto potvrdení	Cena v tomto potvrdení	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Odpočet/dopočet	
			Množstvo	m.j.	Jedn.cena [EUR/m.j.]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena					Množstvo	Cena
		PRÁCE A DODÁVKY HSV																
		1 - ZEMNE PRÁCE																
1	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	2,000	kus	4,40	8,80			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	8,80
2	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	2,000	kus	6,70	13,40	0,00004		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	13,40
3	11221-1111	Spálenie pňov priemeru do 0,3 m	2,000	kus	4,90	9,80	0,00084		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	9,80
4	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	196,560	m2	7,70	1 513,51		46,192	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	196,560	1 513,51
5	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2	5 695,705	m2	1,50	8 543,56		2278,282	2 451,418	3 677,12	1 907,450	2 861,17	543,968	815,95	0,00000	217,587	3 244,287	4 866,44
6	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, nad 200 m2	680,435	m2	0,80	544,35		88,683	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	680,435	544,35
7	11310-7311	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	591,795	m2	1,20	710,15		94,687	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	591,795	710,15
8	11310-7331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	591,795	m2	4,70	2 781,44		88,769	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	591,795	2 781,44
9	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	9 343,145	m2	1,90	17 751,98		1195,923	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	9 343,145	17 751,98
10	11320-1111	Vyhĺtanie obrubníkov chodníkových ležatých	423,000	m	2,70	1 142,10		67,290	140,000	378,00	0,000	0,00	140,000	378,00	0,00000	32,200	283,000	764,10
11	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	315,000	hod	2,50	787,50			315,000	787,50	225,000	562,50	90,000	225,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia ocel. alebo liat. DN do 200 mm	850,000	m	8,40	7 140,00	2,81350		115,000	966,00	85,000	714,00	30,000	252,00	0,09930	0,000	735,000	6 174,00
13	11900-1412	Dočasné zaist. potrubia liat. šelbet. kam. azc. DN do 500 mm	5,000	m	13,10	65,50	0,02020		5,000	65,50	2,000	26,20	3,000	39,30	0,01212	0,000	0,000	0,00
14	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	30,000	m	7,00	210,00	0,99540		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	30,000	210,00
15	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	1 566,800	m3	11,30	17 704,84			217,400	2 456,62	155,600	1 758,28	61,800	698,34	0,00000	0,000	1 349,400	15 248,22
16	12090-2113	Búranie betónu železového	0,217	m3	223,00	48,39			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	0,217	48,39
17	12110-1011	Odstránenie ornice ručne s odhodením do 3 m bez vodor. dopravy hr. do 150 mm	304,153	m3	9,90	3 011,11			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	304,153	3 011,11
18	12119-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	2 326,240	m3	0,90	2 093,62			716,968	645,27	394,772	355,29	322,196	289,98	0,00000	0,000	1 609,272	1 448,35
19	13110-1201	Hĺbenie jám zapaž. v hor. tr. 1-2 do 100 m3	203,430	m3	8,20	1 668,13			39,547	324,29	0,000	0,00	39,547	324,29	0,00000	0,000	163,883	1 343,84
20	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v hor. tr. 3 do 100 m3	305,150	m3	7,80	2 380,17			59,320	462,70	0,000	0,00	59,320	462,70	0,00000	0,000	245,830	1 917,49
21	13120-1109	Príplatok za lepivosť v hor. tr. 3	91,546	m3	0,70	64,08			17,796	12,46	0,000	0,00	17,796	12,46	0,00000	0,000	73,750	51,62
22	13210-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2m v hor. tr. 1-2 nad 100 do 1000 m3	11 283,110	m3	4,00	45 052,44			3 230,459	12 921,84	2 497,465	9 989,86	732,994	2 931,98	0,00000	0,000	8 032,651	32 130,60
23	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hor. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	16 925,000	m3	6,60	111 705,00			4 845,688	31 981,54	3 746,199	24 724,91	1 099,489	7 256,63	0,00000	0,000	12 079,312	79 723,46
24	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	5 077,505	m3	0,01	50,78			1 453,707	14,54	1 123,860	11,24	329,847	3,30	0,00000	0,000	3 623,798	36,24
25	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	3,925	m3	28,50	111,86			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	3,925	111,86
26	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1,963	m3	0,01	0,02			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,963	0,02
27	14170-2102	Prečerpávanie rir v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	7,500	m	200,00	1 500,00	0,00585		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	7,500	1 500,00
28	142 359100	Rúrky ocel. bezšvové 11353.0 d 377 mm hr steny 9.0 mm	7,500	m	105,00	787,50	0,61260		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	7,500	787,50
29	14170-2103	Prečerpávanie rir v hor. tr. 1-4 priem. nad 500 do 800 mm	80,400	m	328,00	27 027,20	0,13278		24,000	7 872,00	0,000	0,00	24,000	7 872,00	0,03578	0,000	58,400	19 155,20
30	143 331400	Rúrky ocel. pozdĺžne zvárané 08 1137/31 d 530 hr steny10	82,400	m	230,00	18 952,00	10,76968		24,000	5 520,00	0,000	0,00	24,000	5 520,00	3,13680	0,000	58,400	13 432,00
31	14180-2122	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 110 mm, tr. 3	85,500	m	66,00	5 643,00	1,41930		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	85,500	5 643,00
32	286 100108	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6	85,500	m	8,30	709,65			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	85,500	709,65
33	14180-2132	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 3	12,000	m	86,00	1 032,00	0,19920		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	12,000	1 032,00
34	286 100115	Potrubie vodovodné HDPE - 140x8,3	12,000	m	16,60	199,20			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	12,000	199,20
35	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	60 412,030	m2	4,80	289 977,74	37,45548		16 179,758	77 662,83	12 502,593	60 012,44	3 677,165	17 650,39	2,27984	0,000	44 232,272	212 314,91
36	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	60 412,030	m2	1,80	108 741,65			16 179,758	29 123,57	12 502,593	22 504,67	3 677,165	6 618,90	0,00000	0,000	44 232,272	79 618,08
37	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	28 700,633	m3	1,30	37 310,82			8 175,014	10 627,53	6 243,664	8 116,77	1 931,350	2 510,76	0,00000	0,000	20 525,619	26 683,29
38	16220-1411	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 30 cm	2,000	kus	12,90	25,80			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	25,80
39	593 813200	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	7,000	kus	188,00	1 316,00	15,71500		1,000	188,00	0,000	0,00	1,000	188,00	2,24500	0,000	6,000	1 128,00
40	16220-1421	Vodorovné premiestnenie do 1 km pňov do 30 cm	2,000	kus	2,60	5,20			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	5,20
41	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	1 229,610	m3	4,30	5 287,32			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 229,610	5 287,32
42	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	19 649,916	m3	6,80	133 619,43			2 779,625	18 901,45	2 203,458	14 983,52	576,167	3 917,94	0,00000	0,000	16 870,291	114 717,97
43	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	304,153	m3	6,90	2 098,66			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	304,153	2 098,66
44	16710-1101	Nakladanie výkopku (štrkop z rigolu) do 100 m3 a preloženie	1 345,080	m3	5,30	7 128,92			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 345,080	7 128,92
45	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	1 229,610	m3	2,00	2 459,22			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 229,610	2 459,22
46	17120-1201	Uloženie ornice zeleň na skládku	304,153	m3	0,60	182,49			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	304,153	182,49
47	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	1 229,610	m3	0,60	737,77			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 229,610	737,77
48	17120-1204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10 000 m3	19 649,916	m3	0,50	9 824,96			2 779,625	1 389,81	2 203,458	1 101,73	576,167	288,08	0,00000	0,000	16 870,291	8 435,15
49	17410-1002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	9 050,717	m3	2,30	20 816,65			5 691,486	13 091,50	4 434,783	10 200,01	1 256,316	2 889,53	0,00000	0,000	3 358,718	7 725,05
50	583 441990	Štrkodrte 0-63	10 735,540	t	17,70	190 019,06	10 735,54000		645,486	11 425,11	492,202	8 711,96	153,264	2 713,13	153,26400	0,000	10 090,054	178 593,95
51	17420-1103	Postupný zásyp cest rigolov štrkop pre pohyb kop.mechanizmov	1 345,080	m3	1,00	1 345,08			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 345,080	1 345,08
52	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	305,668	m3	21,00	6 419,66	510,51568		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	305,668	6 419,66
53	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5 404,807	m3	10,80	57 290,95			1 294,306	13 266,64	1 009,389	10 466,43	266,909	2 829,24	0,00000	0,000	4 150,499	43 995,28

Pol.	Kód položky	Názov položky	Zmluva o dielo						Prestavané k dátumu		Prestavané do		Fakturované množstvo v tomto potvrdení	Cena v tomto potvrdení	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Odpočet/dopočet	
			Množstvo	m.j.	Jedn.cena [EUR/m.j.]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena					Množstvo	Cena
54	583 311750	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBII	5 404,807	m3	22,20	119 986,72	9 026,02789		1 254,308	27 845,63	987,399	21 920,25	266,909	5 925,38	445,73803	0,000	4 150,499	92 141,09
55	18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	2 464,650	m2	0,50	1 232,33			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2 464,650	1 232,33
56	005 724000	Zmes trávna parková slnečnková	862,628	kg	4,70	4 054,35	0,86263		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	862,628	4 054,35
57	18130-1101	Rozprestretie zeminy, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	2 464,650	m2	0,80	1 971,72			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2 464,650	1 971,72
58	18130-1113	Rozprestretie zeminy, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	11 631,200	m2	0,40	4 652,48			3 584,840	1 433,93	1 973,860	789,54	1 610,980	644,39	0,00000	0,000	8 046,360	3 218,55
59	18340-8211	Orba stredná na plochách jednotlivo nad 1 ha v pôde ťažkej	1,160	ha	81,00	93,96			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,160	93,96
60	18355-2211	Hnojenie organic. hnojivami do 40 t/ha do 5 ha do 5 st.	1,160	ha	210,00	243,60			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,160	243,60
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				1 267 805,64	20 343,07583	3867,826		273 070,52		199 812,85		73 257,67	606,83085	249,787		1 014 735,12
		2 - ZÁKLADY																
61	21275-2120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	315,000	m	0,10	31,50	84,24045		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	315,000	31,50
62	28157-1111	Dodanie hrnôt pre injektovanie nízkoťažkové, kamenivo ťažené	11,400	m3	32,50	370,50	20,39346		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	11,400	370,50
63	28180-1111	Injektovanie nízkoťažkové s jedn. obtur. vzostupné do 0,6MPa	50,000	hod	23,00	1 150,00	0,00050		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	50,000	1 150,00
64	28181-1112	Dodanie hrnôt pre injektovanie nízkoť., cement portl. PC400	4,200	t	136,00	571,20	4,49904		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4,200	571,20
		2 - ZÁKLADY spolu :				2 123,20	109,13345	0,000		0,00		0,00		0,00	0,00000	0,000		2 123,20
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																
65	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	1 103,608	m3	47,00	51 869,58	2 086,66890		274,438	12 898,59	217,407	10 218,13	57,031	2 680,46	107,83250	0,000	829,170	38 970,99
66	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	14,650	m3	37,00	542,05	27,89078		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	14,650	542,05
67	45231-1121	Podkladné dosky z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie	1,361	m3	102,00	138,82	3,39167		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,361	138,82
68	45235-1101	Debnenie podkl. dosiek a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	3,203	m2	8,50	27,23	0,00178		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	3,203	27,23
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				52 577,68	2 117,76211	0,000		12 898,59		10 218,13		2 680,46	107,83250	0,000		39 679,09
		5 - KOMUNIKÁCIE																
69	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	591,795	m2	3,50	2 071,28	119,77931		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	591,795	2 071,28
70	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	196,560	m2	8,20	1 611,79	95,47705		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	196,560	1 611,79
71	56487-1112	Podklad zo štrkodrte hr. 30 cm	4 935,305	m2	8,90	43 924,21	2 763,07988		2 451,418	21 817,62	1 907,450	16 976,90	543,968	4 841,32	304,54592	0,000	2 483,887	22 106,59
72	56513-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, 8, do 3m hr. 5 cm	1 520,800	m2	13,40	20 378,72	182,70857		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 520,800	20 378,72
73	56711-8113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	591,795	m2	13,00	7 693,34	143,22031		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	591,795	7 693,34
74	56712-1125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm	4 935,305	m2	18,50	91 796,67	1 793,48684		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4 935,305	91 796,67
75	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	8 582,745	m2	0,80	6 866,20	5,23547		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	8 582,745	6 866,20
76	57714-4111	Asfaltový betón ABS I hr. 50 mm š do 3 m	760,400	m2	13,40	10 189,36	93,84096		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	760,400	10 189,36
77	57714-5111	Asfaltový betón ABH I vrstva obrusná hr. 50 mm š do 3 m	8 582,745	m2	13,40	115 008,78	1 048,72561		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	8 582,745	115 008,78
78	57813-1111	Lasty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 3 cm	680,435	m2	18,80	12 792,18	38,04993		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	680,435	12 792,18
79	57890-1111	Ztesňovací pokyp ľahšího asfaltu z kameniva obal. asfaltom 4 kg/m2	680,435	m2	0,60	408,26	2,84422		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	680,435	408,26
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				312 740,79	6 296,44313	0,000		21 817,62		16 976,90		4 841,32	304,54592	0,000		290 923,17
		8 - RÚROVÉ VEDENIA																
80	81142-7111	Kladenie netlesneného potrubia z bet. rúr DN 500	5,000	m	4,60	23,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	5,000	23,00
81	592 215100	Rúra TBP 2-50 50x100x5	5,000	kus	16,40	82,00	1,29000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	5,000	82,00
82	83731-2221	Montáž kamenín. tvar. jednoos. v otv. výk. gum. kríž. DN150	30,000	kus	11,00	330,00	0,06060		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	30,000	330,00
83	597 105570	Rúra kamen. glaz. DN 150 dl. 1000mm	15,000	kus	9,50	142,50	0,39000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	142,50
84	597 108200	Oblúk kamen. 150mm 1A	15,000	kus	20,00	300,00	0,18000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	300,00
85	85224-2121	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 80	10,000	kus	11,90	119,00	0,00830		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	10,000	119,00
86	85224-2192	Prípl. za prácu v šachti rúry liat. tlak. prír. 1m DN 80-250	10,000	kus	3,30	33,00	0,00480		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	10,000	33,00
87	552 521200	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500	1,000	kus	45,00	45,00	0,01700		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	45,00
88	552 521300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000	3,000	kus	89,00	267,00	0,07500		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	3,000	267,00
89	85724-1121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 80	2,000	kus	16,70	33,40	0,00556		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	33,40
90	286 -Hw	Koleno 90 st DN 90 system 2000-Hawle č.8535	2,000	kus	135,00	270,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	270,00
91	85724-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80	15,000	kus	8,50	127,50	0,01245		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	127,50
92	426 266053	Rýchlospojka pevná časť G 2 pre TS 50 - 002 018 102	1,000	kus	15,00	15,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	15,00
93	552 521180	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 400	4,000	kus	36,00	144,00	0,05800		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4,000	144,00
94	552 521200	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500	2,000	kus	45,00	90,00	0,03400		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	90,00
95	552 556701	Koleno prírubové DN 50 tvárna liatina	4,000	kus	32,00	128,00	0,04160		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4,000	128,00
96	552 556800	Koleno prírubové DN 80	2,000	kus	32,00	64,00	0,02600		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	64,00
97	552 557200	Koleno prírubové päťka DN 50	1,000	kus	37,00	37,00	0,02500		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	37,00
98	552 656100	Príruba plochá DN 50 s vnútor.závitom DN 50	1,000	kus	13,00	13,00	0,00500		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	13,00
99	85724-2192	Prípl. za prácu v šachti, tvar. 1-ose potr. prír. DN 80-250	15,000	kus	1,40	21,00	0,01275		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	21,00
100	85724-4121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 80	2,000	kus	12,50	25,00	0,00250		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	25,00
101	85724-4192	Prípl. za prácu v šachti, tvar. odboč. potr. prír. DN 80-350	2,000	kus	1,90	3,80	0,00240		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	3,80
102	286 3A1006	T-kus50/50	2,000	kus	42,00	84,00	0,01560		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	84,00
103	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	474,000	m	0,20	94,80			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	474,000	94,80
104	286 -ISO	Spojka ISO Hawle č.8220 d 63	4,000	kus	33,00	132,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4,000	132,00
105	286 100105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3,8 - 2010063	474,000	m	2,00	948,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	474,000	948,00
106	286 3A5356	Nákružok lemový E 800 251 d 63	8,000	kus	17,00	136,00	0,50178		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	8,000	136,00
107	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	1 392,500	m	0,70	974,75			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 392,500	974,75

Ing. Jozef HRABÁR
dažbyvedúci
Ev. č. 11386
Slovenská komora stavebných inžinierov
Ing. Jozef HRABÁR
Ev. č. 08[illegible]
Slovenská komora stavebných inžinierov

Pol.	Kód položky	Názov položky	Zmluva o dielo						Prestavané k dátumu		Prestavané do		Fakturované množstvo v tomto potvrdení	Cena v tomto potvrdení	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Odpočet/dopočet	
			Množstvo	m.j.	Jedn.cena [EUR/m.j.]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena					Množstvo	Cena
108	286 1D0107	Potrubie vodovodné HDPE - 90x5,4x12000 - 2010/80	1 392,500	m	3,50	4 873,75			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 392,500	4 873,75
109	286 3A5302	Nákružok lemový E 800 266 d 90	4,000	kus	24,00	96,00	0,00148		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4,000	96,00
110	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr hr. PVC otv. výk. DN300	10 772,000	m	0,80	8 617,60			3 038,780	2 431,02	2 393,890	1 915,11	644,890	515,91	0,00000	0,000	7 733,220	6 186,58
111	286 110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. hrúbkom 250x7,3x5000	1 857,000	kus	107,00	198 699,00	52,93450		522,824	55 942,17	431,000	46 117,00	91,824	9 825,17	2,01698	0,000	1 334,176	142 756,83
112	286 111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	298,000	kus	65,00	19 370,00	17,81742		85,154	5 535,01	48,000	3 120,00	37,154	2 415,01	2,22144	0,000	212,846	13 834,99
113	87145-1197	Prípl. za zasunutie zmontovaného potrubia do ochr. konšt.	187,400	m	12,10	2 267,54			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	187,400	2 267,54
114	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	562,000	kus	3,40	1 910,80			116,000	394,40	116,000	394,40	0,000	0,00	0,00000	0,000	446,000	1 516,40
115	286 507830	Odbočka kanalizačná PVC d200/160 mm	562,000	kus	22,00	12 364,00	1,91080		116,000	2 552,00	116,000	2 552,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	446,000	9 812,00
116	87735-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	507,000	kus	2,60	1 318,20			121,000	314,60	101,000	262,60	20,000	52,00	0,00000	0,000	386,000	1 003,60
117	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 250mm	507,000	kus	11,00	5 577,00	0,45630		121,000	1 331,00	101,000	1 111,00	20,000	220,00	0,01800	0,000	386,000	4 246,00
118	87737-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	49,000	kus	3,10	151,90			7,000	21,70	5,000	15,50	2,000	6,20	0,00000	0,000	42,000	130,20
119	286 507810	Odbočka kanalizačná PVC d315/160 mm	49,000	kus	28,00	1 274,00	0,22050		7,000	182,00	5,000	130,00	2,000	52,00	0,00900	0,000	42,000	1 092,00
120	87737-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	84,000	kus	3,50	294,00			3,000	10,50	3,000	10,50	0,000	0,00	0,00000	0,000	81,000	283,50
121	286 508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	84,000	kus	18,00	1 512,00	0,24192		3,000	54,00	3,000	54,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	81,000	1 458,00
122	89121-1221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 50	2,000	kus	7,20	14,40	0,00140		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	14,40
123	422 008000	Kľúč ručné k šupátkam	2,000	kus	9,50	19,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	19,00
124	422 200106	Šupátko EKO DN 80 PN10	2,000	kus	65,00	130,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	130,00
125	89121-3321	Montáž ventilov odvzdušň. prírub. na vonk. radiach DN 50	1,000	kus	7,60	7,60	0,00070		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	7,60
126	89121-3395	Príplatok za montáž ventilov odvzd. v objektoch DN 50-150	1,000	kus	0,90	0,90	0,00068		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	0,90
127	422 635000	Ventil odvzdušňovací DN50 PN 10	1,000	kus	1 097,00	1 097,00	0,00050		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	1 097,00
128	89137-2121	Montáž kanaliz. posúvačov alebo stavítok DN 300	1,000	kus	44,00	44,00	0,05034		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	44,00
129	150 1A0063	Predĺžovacia tyč k pohonu posúvača	3,300	m	3,80	12,54	0,00888		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	3,300	12,54
130	422 242300	Posúvač S 60-005-601 DN 300	1,000	kus	1 335,00	1 335,00	0,07000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	1 335,00
131	422 912A143	Zdvíhací mech pre posúvač Y 1501 dl DN 300-1,5m	1,000	kus	65,00	65,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	65,00
132	422 913000	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN300	1,000	kus	45,00	45,00	0,04100		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	45,00
133	892 v-ideo	Kontrola potrubia monitorovaním-kamerou	10 772,000	m	1,90	20 466,80			1 641,730	3 119,29	1 641,730	3 119,29	0,000	0,00	0,00000	0,000	9 130,270	17 347,51
134	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	10 772,000	m	2,10	22 621,20			3 038,780	6 381,44	2 393,890	5 027,17	644,890	1 354,27	0,00000	0,000	7 733,220	16 239,76
135	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	1 866,500	m	0,40	746,60			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 866,500	746,60
136	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	12,000	kus	158,00	1 896,00	0,57720		4,000	632,00	4,000	632,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	8,000	1 264,00
137	89413-8001	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	558,000	kus	52,00	29 016,00	20,77992		104,000	5 408,00	104,000	5 408,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	454,000	23 608,00
138	89421-1121	Šachty kanaliz. kruh. s obkľúč. dna betón B25-B30 pott. DN 250-300	6,000	kus	382,00	2 172,90	10,30104		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	6,000	2 172,00
139	89440-1111	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/80/9	47,000	kus	18,30	860,10	0,67116		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	47,000	860,10
140	592 243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	47,000	kus	60,00	2 820,00	9,63500		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	47,000	2 820,00
141	89440-2111	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 59/80/60/9	5,000	kus	18,30	91,50	0,07140		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	5,000	91,50
142	592 243800	Skruž prechodová TBS100/65-60 60x100x9	5,000	kus	65,00	325,00	2,00000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	5,000	325,00
143	89440-3011	Osadenie bet. dielcov stropov šachiet	1,000	kus	7,70	7,70	0,03903		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	7,70
144	592 243150	Doska zátkyňová TZK-Q2 100-63/7(greifa Brno)	1,000	kus	111,00	111,00	0,49000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	111,00
145	89441-1121	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	279,000	kus	20,00	5 580,00	581,73453		87,000	1 740,00	72,000	1 440,00	15,000	300,00	31,27605	0,000	192,000	3 840,00
146	592 240200	Dno šachtové TBS 100/88 s otvormi pre potrubie DN 315mm	38,000	kus	350,00	12 600,00	80,74800		4,000	1 400,00	0,000	0,00	4,000	1 400,00	8,97200	0,000	32,000	11 200,00
147	592 240210	Dno šachtové TZS 100/88 s otvormi pre potr DN 315 a 250mm	1,000	kus	380,00	380,00	2,24360		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1,000	380,00
148	592 240220	Dno šachtové TBS 100/88 s otvormi pre potrubie DN 250mm	242,000	kus	380,00	91 960,00	542,80660		83,000	31 540,00	72,000	27 360,00	11,000	4 180,00	24,67300	0,000	159,000	60 420,00
149	592 243800	Skruž prechodová TBS100/65-60 60x100x9	292,000	kus	65,00	18 980,00	116,80000		87,000	5 655,00	72,000	4 680,00	15,000	975,00	6,00000	0,000	205,000	13 325,00
150	592 251000	Dielec na studňu TBH 100/25 100x25x9	994,000	kus	55,00	54 120,00	182,04000		405,000	22 275,00	327,000	17 985,00	78,000	4 290,00	14,43000	0,000	579,000	31 845,00
151	89491-1111	Obetónovanie šachiet betónom vodostavebným hr. 150 mm	42,920	m3	245,00	10 515,40	104,22907		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	42,920	10 515,40
152	89594-1111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	15,000	kus	37,00	555,00	5,11350		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	555,00
153	592 238500	Dno s výtokovým otvorom TBV 1A 45x33x5	15,000	kus	51,00	765,00	1,44000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	765,00
154	592 238570	Skruž horná TBV B	15,000	kus	19,00	285,00	0,96000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	285,00
155	592 238620	Skruž stredová TBV A	15,000	kus	19,00	285,00	0,90000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	285,00
156	592 238640	Prstenec vyrovnávací TBV	15,000	kus	9,00	135,00	0,43500		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	135,00
157	592 238700	Kôš kalový	15,000	kus	24,00	360,00	0,05250		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	360,00
158	89621-1111	Spádisko kanal. bet. jedn. kruhové dno betón DN 300	3,000	kus	710,00	2 130,00	13,98618		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	3,000	2 130,00
159	89621-2111	Spádisko kanal. bet. jedn. bočné 90 st. dno betón DN 300	10,000	kus	715,00	7 150,00	47,05780		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	10,000	7 150,00
160	89629-0111	Prípl. za kaž. ďalších 30 cm výšky spád. jedn. bet. nad 60cm	22,000	kus	153,00	3 366,00	24,25654		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	22,000	3 366,00
161	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	176,000	kus	19,50	3 432,00	1,23552		87,000	1 696,50	68,000	1 326,00	19,000	370,50	0,13338	0,000	89,000	1 735,50
162	286 -400	Poklop z tvárnej liatiny typ Pamrex DN 600 D400	176,000	kus	199,00	35 024,00	27,80800		87,000	17 313,00	68,000	13 532,00	19,000	3 781,00	3,00200	0,000	89,000	17 711,00
163	89920-1111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	15,000	kus	6,20	93,00	0,07020		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	93,00
164	552 426200	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x600	15,000	kus	95,00	1 425,00	2,88000		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	1 425,00
165	89921-1112	Osadenie liat. mriží s rámom, hmotnosť jednotlivo do 100kg	97,000	kus	12,30	1 193,10	0,58094		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	97,000	1 193,10
166	286 -125	Poklop z tvárnej liatiny typ TEK DN 600 B 125 uzamykateľný	97,000	kus	98,00	9 506,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	97,000	9 506,00
167	89930-4111	Osadenie poklopov železobetónových s rámom	24,000	kus	12,60	302,40	0,16848		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	24,000	302,40
168	592 257000	Doska na studňu TZD 100/30-65	24,000	kus	111,00	2 664,00	2,49600		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	24,000	2 664,00
169	89964-3111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope	317,925	m2	9,50	3 020,29	0,16532		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	317,925	3 020,29

Pol.	Kód položky	Názov položky	Zmluva o dielo						Prestavané k dátumu		Prestavané do		Fakturované množstvo v tomto potvrdení	Cena v tomto potvrdení	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Odpočet/dopočet	
			Množstvo	m.j.	Jedn.cena [EUR/m.j.]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť celkom v tonách	Suť celkom v tonách	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena					Množstvo	Cena
170	89573-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodivosť hr 0,3mm, 6,20cm na obrys	1 768,000	m	0,40	707,20	0,15912		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 768,000	707,20
171	283 2F0503	Fólia výstražná šír 200	1 768,000	m	0,50	884,00			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	1 768,000	884,00
172	89991-1111	Osadenie ocel. súčasti závesných a uložných do 5 kg	5,000	kg	5,30	26,50	0,02340		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	5,000	26,50
173	132 207720	Tyč oceľová plochá 11373 16x6 mm	0,005	t	1 310,00	6,55	0,00500		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	0,005	6,55
174	89992-1114	Osadenie objímok plastových na potrubí DN 250	52,000	kus	5,30	275,60			17,000	90,10	17,000	90,10	0,000	0,00	0,00000	0,000	35,000	185,50
175	89992-1115	Osadenie objímok plastových na potrubí DN 300	68,000	kus	5,40	367,20			13,000	70,20	3,000	16,20	10,000	54,00	0,00000	0,000	55,000	297,00
176	286 3H2020	Objímka kĺzna E 41, výš.41, šír.225 mm - 90 00 13	120,000	kus	12,40	1 488,00			30,000	372,00	20,000	248,00	10,000	124,00	0,00000	0,000	90,000	1 116,00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				516 494,12	1 861,01353	0,000		166 460,93		136 545,87		29 915,06	93,33185	0,000		450 033,19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
177	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	423,000	m	7,10	3 003,30	57,32919		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	423,000	3 003,30
178	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	423,000	kus	6,60	2 791,80	34,26300		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	423,000	2 791,80
179	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	7,960	m3	104,00	827,84	18,80829		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	7,960	827,84
180	91873-5111	Rezanie stavajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	868,000	m	4,10	3 558,80	0,01736		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	868,000	3 558,80
181	93631-1111	Zábet. potrubia vo výrezh. obvor. bet. VB.TO B 20 do 0,25m2	0,114	m3	483,00	55,06	0,26882		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	0,114	55,06
182	96600-8111-uv	Demontáž uličných vpustí	15,000	m	29,50	442,50		11,295	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	15,000	442,50
183	96600-8112	Búranie rúrového prepustu z rúr DN do 50 cm	370,000	m	42,00	15 540,00		362,600	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	370,000	15 540,00
184	97908-2213	Vodor. doprava suti po suchu do 1 km	3 867,825	t	1,20	4 641,39			1 012,767	1 215,32	762,960	915,56	249,787	299,74	0,00000	0,000	2 855,058	3 426,07
185	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km suti	34 810,425	t	0,01	348,10			9 114,903	91,14	6 866,820	68,66	2 248,083	22,48	0,00000	0,000	25 695,522	256,96
186	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	483,100	t	17,20	8 309,32			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	483,100	8 309,32
187	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km výbur. hmôt nad 5km	2 415,500	t	0,01	24,16			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2 415,500	24,16
188	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	30 838,135	t	15,50	477 991,09			5 172,605	80 175,39	4 060,044	62 930,69	1 112,561	17 244,70	0,00000	0,000	25 665,530	397 815,70
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				517 533,36	110,70666	373,895		81 481,85		63 914,93		17 566,92	0,00000	0,000		436 051,51
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				2 789 274,79	30 838,13471	4241,721		555 729,51		427 468,08		128 261,43	1 112,56112	249,787		2 233 545,28
		PRÁCE A DODÁVKY PSV																
		71 - IZOLÁCIE																
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom																
189	71524-2001	Zhot. izol. chem. dne zatvor. nátěr, tmel za studena s vložk. ST	0,785	m2	26,00	20,41	0,00028		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	0,785	20,41
190	71524-2002	Zhot. izol. chem. stěn zatvor. nátěr, tmel za studena s vložk. ST	10,990	m2	27,00	296,73	0,00366		0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	10,990	296,73
191	585 -sika	Nátěr Inertol-Proctar F	3,650	l	9,50	34,68			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	3,650	34,68
192	99871-5101	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	0,004	t	34,00	0,14			0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	0,004	0,14
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :				351,96	0,00424	0,000		0,00		0,00		0,00	0,00000	0,000		351,96
		71 - IZOLÁCIE :				351,96				0,00		0,00		0,00				351,96
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				351,96				0,00		0,00		0,00				351,96
		Ost																
193	NAD C-01	Poplatok za skládku TKO	39 720,788	t	13,10	520 342,06			6 016,664	78 818,30	4 729,777	61 960,08	1 286,887	16 858,22	0,00000	0,000	33 704,104	441 523,76
		OST spolu :				520 342,06	0,00000	0,000		78 818,30		61 960,08		16 858,22	0,00000	0,000		441 523,76
		ROZPOČET celkom :				3 309 968,81	30 838,13895	4241,721		634 547,81		489 428,16		145 119,65	1 112,56112	249,787		2 675 421,00

Combin BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r. Bystrická 29 969 01 Banská Štiavnica

Ing. Jozef HRABÁR stavbyvedúci Ev. č. 11386 Komora slovenských inžinierov

Ing. Slavko ŽILINČÍK stavebný dozor Ev. č. 08169*10*

0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	32,000	6 016,00
0,00		**0,00**		**0,00**	0,00000	0,000		**20 994,16**
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	31,000	142,60
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	13,000	1 404,00
0,00		**0,00**		**0,00**	0,00000	0,000		**1 546,60**
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	60,000	18 300,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4,000	2 760,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	4,000	3 520,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	51,000	1 606,50
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	14,000	1 027,60
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	8,000	584,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	34,500	1 242,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	9,000	882,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	6,000	588,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	54,000	2 673,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	12,000	1 452,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	12,000	1 452,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	22,000	1 276,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	8,000	1 384,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	346,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	19,000	1 919,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	6,000	1 650,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2,000	926,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2 463,698	20 202,32
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	7 821,000	29 719,80
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	2 120,000	8 056,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	12,900	32,25
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	31,000	1 302,00
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	46,949	56,34
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	422,541	4,23
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	3 399,162	16 315,98
0,00		**0,00**		**0,00**	0,00000	0,000		**119 309,02**
0,00		0,00		0,00	0,00000	0,000		**235 325,72**
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00000	0,000	46,949	615,03
0,00		**0,00**		**0,00**	0,00000	0,000		**615,03**
0,00		0,00		0,00	0,00000	0,000		**235 940,75**
534 547,81		489 428,16		145 119,65				2 675 421,00
0,00		0,00		0,00				235 940,75
34 547,81		**489 428,16**		**145 119,65**				**2 911 361,75**

Ing. Jozef HRABÁR
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 11386
Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Slavko ŽILINČÍK
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 08158 * 10-21-2
Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

47	583 611330	Panel cestný IZD 34/10 300x200x15	32,000	kus	188,00	6 016,00	71,84000		0,0
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				20 994,16	314,30673	0,000	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA							
48	81142-7111	Kladenie netesneného potrubia z bet. rúr DN 500	31,000	m	4,80	142,60			0,0
49	592 225340	Rúra TZR 23-50 d50/250	13,000	kus	108,00	1 404,00	12,74000		0,0
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				1 546,60	12,74000	0,000	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
50	91941-1111	Čelo prepustu z betónu pre prepust z rúr do 50 cm	60,000	kus	305,00	18 300,00	381,70260		0,0
51	91941-1121	Čelo prepustu z betónu pre prepust z rúr do 60 cm	4,000	kus	690,00	2 760,00	62,33756		0,0
52	91944-1221	Čelo prepustu z betonu z rúr DN 80	4,000	kus	880,00	3 520,00	67,05192		0,0
53	91951-1111	Zhotovenie prepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 30 cm	51,000	m	31,50	1 606,50	31,93416		0,0
54	592 225370	Rúra TZH-Q 30x250	14,000	kus	73,40	1 027,60	7,00000		0,0
55	592 225450	Rúra prepojovacia TZH-Q 30x200	8,000	kus	73,00	584,00	2,84000		0,0
56	91951-2111	Zhotovenie prepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 40 cm	34,500	m	36,00	1 242,00	22,44812		0,0
57	592 225390	Rúra TZH-Q 40x250	9,000	kus	98,00	882,00	6,14700		0,0
58	592 225470	Rúra prepojovacia TZH-Q 40x250	6,000	kus	98,00	588,00	2,91000		0,0
59	91951-3111	Zhotovenie prepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 50 cm	54,000	m	49,50	2 673,00	43,14060		0,0
60	592 225410	Rúra TZH-Q 50x250	12,000	kus	121,00	1 452,00	11,78000		0,0
61	592 225490	Rúra prepojovacia TZH-Q PR 50x250	12,000	kus	121,00	1 452,00	8,19600		0,0
62	91951-4111	Zhotovenie prepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 60 cm	22,000	m	58,00	1 276,00	20,84104		0,0
63	592 225420	Rúra TZH-Q 60x250	8,000	kus	173,00	1 384,00	11,12000		0,0
64	592 225500	Rúra prepojovacia TZH-Q PR 60x250	2,000	kus	173,00	346,00	1,99400		0,0
65	91952-1111	Zhotovenie prepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 80 cm	19,000	m	101,00	1 919,00	38,50882		0,0
66	592 224120	Rúra TZH-Q 80x250	6,000	kus	280,00	1 680,00	14,71200		0,0
67	592 224140	Rúra TZH-Q 100x250	2,000	kus	464,00	928,00	6,92600		0,0
68	93511-1112	Osadenie priekop. žľabu z bet. dosák do lôžka z kameniva hr. 10 cm	2 453,698	m2	8,20	20 202,32	606,31608		0,0
69	592 276300	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	7 821,000	kus	3,80	29 719,80	453,61800		0,0
70	592 276310	Doska obkladová 60x40x10	2 120,000	kus	3,80	8 056,00	72,08000		0,0
71	93890-2102	Čistenie priekop nespev. šírka dna do 40 cm ručne do 0,30 m3/m	12,900	m	2,50	32,25			0,0
72	96800-8112	Demontáž rúrového prepustu z rúr DN do 50 cm	31,000	m	42,00	1 302,00		30,380	0,0
73	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	46,949	t	1,20	56,34			0,0
74	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	422,541	t	0,01	4,23			0,0
75	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dažďový	3 399,162	t	4,80	16 315,98			0,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				119 309,02	1 873,58390	30,380	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				235 325,72	3 399,16210	125,286	
		Ost							
76	97913-1409	Poplatok za skládku TKO	46,949	t	13,10	615,03			0,0
		Ost spolu :	615,03			615,03	0,00000	0,000	
		ROZPOČET celkom :				235 940,75	3 399,16210	125,286	
77		SO 09 - Časť kanalizácia	1,000	subor		3 309 968,81	30 838,13895		
78		SO 09 - Časť úprava cestných rigolov	1,000	subor		235 940,75	3 399,16210		
		SO 09 Cena celkom :				3 545 909,56	34 237,30105		